

APPRTEMENT 14

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Gemeenschappelijke instelling voor huishoudens

ZETEL ANTWERPEN
Van der Stoepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 26 90
Fax 03 236 65 65
ZETEL BRUSSEL
Cleveland 15
1030 Brussel
Tel. 02 230 81 80
Fax 02 230 60 06

O. ref.:
U. ref.: VERSLAG NR. 14/2014

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Gelredestraat 10 Bus 2 Aarschot
EIGENAAR: Immo CM
Adres:
OPDRACHTGEVER: IGT
Adres: Immo CM
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK:

EAN:
Rek: Teller nr:
Index:

Datum van het onderzoek: 27/03/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controletoets volgens (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 277bis) (ARAD art.262) (K.B.2.6.2008) (TR. art. 231) (Voorsch. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlegging - Merkwijziging - Verkoop woonruimte. Type der lokalen: Appartement
Bepaalde werken: Functiewijziging 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning: 230 V Bescherming van de aansluiting: A
Voedingskabel hoofdbord: 2 x 20 mm² Alg. schakelaar: type: 2-polig
Type van de aardelektrode: bus - boren - penen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal bordjes: 2 Aantal eindtoestellen: 15 RA: 5 Ohm FI lot: 10 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:
In woonruimte

LITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:
In

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK, and rows for 'gebruikt', 'de verantwoordelijkheid van de installateur', 'niet', 'niet bekend'.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIF 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de eigen-een ADB worden vastgezet en de draadjes en schakelcontacten worden voor geleen getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 27/03/14 art. 271 AREI alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of behoudende verbinding, uitgevoerd door deze persoon.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag eventueel blijven indien zonder vertraging wordt voorzien van de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden zodat de installatie goed gewerkt wordt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door de betrofde organisatie uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
naam + handtekening: M. P.
DE DIRECTEUR:
handtekening: M. P.

